

FICHE MAINTENANCE

SARL AUTAN SOLAIRE
ZA LES MONGES
31450 DEYME

Date : 22/07/2019

Installation : ICEA / Donneville

Technicien d'intervention : Latouche laurent

But de la visite : prévention ☒ réparation ☐

Si curative, but de l'intervention :

HISTORIQUE DE FONCTIONNEMENT

Contrôle de la production vs Estimation :

La production est conforme aux estimations de l'étude technique

Contrôle des messages d'erreur :

Pas de message d'erreur

PARTIE TOITURE

	BON	A SURVEILLER	PREVOIR TRAVAUX
ETAT PROPRETE DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES	OK		
ETAT DES ELEMENTS D'ETANCHEITES	OK		
COMMENTAIRES : RAS			
CONTROLE THERMOGRAPHIQUE DU GENERATEUR (VOIR ANNEXE JOINTE): Pas d'annomalie décelée			

PARTIE LOCAL TECHNIQUE

MESURE TENSION A VIDE	20.3 Vdc
MESURE TENSION COURANT EN FONCTIONNEMENT	U DC : 746 V / U AC 239 V
PRODUCTION ONDULEUR	P: 9194 kWh
RELEVÉ COMPTEUR EDF : PRODUCTION / NON CONSO	/ P: 9039KWH / NC : 6KWH

	OUI	NON
TEST DES DIFFERENTIELS	OK	
TEST DE DECOUPLAGE ONDULEUR (VDE 161-1)	OK	
VERIFICATION PARAFOUDRE	OK	
VERIFICATION FUSIBLE	OK	
VERIFICATION DU MONITORING	OK	
CONTROLE DE L'ARRET D'URGENCE	OK	
SERRAGE DES BORNES DANS LES COFFRETS	OK	
NETTOYAGE DES ELEMENTS DE VENTILATION ET CONTROLE DE L'ARMOIRE	OK	
REMPLACEMENT DE MATERIEL		NON
COMMENTAIRES : RAS		
CONTROLE THERMOGRAPHIQUE ARMOIRE (VOIR ANNEXE JOINTE):		

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DE L'INTERVENANT
Latouche laurent

SARL AUTAN SOLAIRE- Capital 12.000 Euros – Siret 489 270 322 00014 R.C.S. Toulouse (2006 B 1047) - APE 4322B
- ZA Les Monges – 31450 DEYME – Tél : 05 34 66 54 18



QPV/18724/2011.E/B - QS/18724/2011 - QB/18724/2011